

附件 1

2023 年 1—9 月全市保障性安居工程项目进展情况

单位：套、户

地 区	城镇老旧小区改造项目			棚户区改造项目			保障性租赁住房项目		
	开工情况			开工情况			开工情况		
	年度任务	开工量	开工率	年度任务	开工量	开工率	年度任务	开工量	开工率
全市	9223	9223	100%	1392	1330	95.5%	778	698	63.7%
甘州区	3032	3032	100%						
临泽县	2859	2859	100%						
高台县	2093	2093	100%	62					
山丹县	1239	1239	100%	1330	1330	100%	531	451	84.9%
民乐县							247	247	100%

备注：县区排名不分先后。

附件 2

2023 年 9 月底租赁补贴发放情况

单位：户

地区	租赁补贴发放情况		
	任务数	已发放户数	完成率
全市	2503	2491	99.5%
甘州区	1100	1063	96.6%
临泽县	258	248	96.1%
高台县	260	284	109.3%
山丹县	600	602	100.3%
民乐县	220	220	100%
肃南县	65	74	113.8%

备注：县区排名不分先后。

附件 3

2023 年 9 月底保障性安居工程资金支出情况

单位：万元

地区	保障性安居工程资金到位及支出情况		
	到位资金	支出	支出率
全市	25480	6429.1	25.2%
甘州区	2021	396.6	19.6%
临泽县	1768	1255	71%
高台县	7494	1949.9	26.0%
山丹县	13459	2626.8	19.5%
民乐县	720	193.4	26.9%
肃南县	18	7.5	41.7%

备注：县区排名不分先后。